PLAN DE TRABAJO

Remodelación y Refacción de las Plazas del Barrio Buenaventura Luna.

Ítem	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	Tiempo en Meses					
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO												
A	**Plazas, Espacios Verdes y Parques**							**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**
A.1	**Tareas Preliminares**												
A.1.1	Replanteo y Limpieza de terreno	m2	9672,00										
A.1.2	Demolicion Vereda Existente	m3	18,15										
A.1.3	Extraccion de Mobiliario de Plaza (Juegos, Farolas, bancos)	GL	1,00										
A.1.4	Nivelacion Bajo Contrapiso de Hormigon	m3	262,00										
A.1.5	Excavaciones para Fundaciónes de Luminarias, bancos, basureros, cartel, Juegos y Sisterna	m3	44,62										
A.2	**Arbolado y Plantas**												
A.2.1	Provisión y plantación árbol con tutor Jacaranda	U	7,00										
A.2.2	Provisión y plantación árbol con tutor Acacia Visco	U	7,00										
A.2.3	Provisión y plantación árbol con tutor Fresno Comun	U	29,00										
A.2.4	Provisión y plantación planta con tutor Bulnesia Retama	U	50,00										
A.2.5	Provisión y plantación planta con tutor Pappohrum Cortadera	U	70,00										
A.2.6	Fertilizacion de Arbolado y plantas	U	134,00										
A.3	**Coberturas verdes**												
A.3.1	Preparación del suelo	m2	4868,80										
A.3.2	Implantación o sembrado de césped	m2	3938,80										
A.3.3	Fertilizacion del cesped	m2	3938,80										
A.4	**Riego**												
A.4.1	Cabezal de Riego	GL	1,00										
A.4.2	Cañeria de Conduccion y distrubucion	GL	1,00										
A.4.3	Sistema de Control	GL	1,00										
A.4.4	Obtencion y Almacenamiento	GL	1,00										
A.5	**Vereda**												
A.5.1	Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m fratasado (Vereda demolida) Color 1	m2	164,50										
A.5.2	Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m fratasado Color 2	m2	2285,94										
A.5.3	Rampas para discapacitados	U	4,00										
A.6	**Pisos Juegos Infantiles**												
A.6.1	Ejecución de Piso Grancilla	m2	1700,00										
A.6.2	Cordón de borde	ml	185,00										
A.7	**Bancos**												
A.7.1	Banco Metalicos	U	47,00										
A.8	**Alumbrado plaza**												
A.8.1	Provisión y montaje de Columna de Iluminacion	U	16,00										
A.8.2	Provisión y colocación de cables subterráneos	GL	1,00										
A.8.3	Tablero General de Alumbrado Público	GL	1,00										
A.8.4	Provisión e instalación de Farola Led	U	48,00										
A.9	**Equipamiento para plaza**												
A.9.1	Provisión y colocación de Caminando en el Aire Individual	U	1,00										
A.9.2	Provisión y colocación de Bicicleta Fija	U	1,00										
A.9.3	Provisión y colocación de Silla de Empuje	U	1,00										
A.9.4	Provisión y colocación de Fortalecedor de Piernas	U	1,00										
A.9.5	Provisión y colocación de Extensor de Brazos-Integrador	U	1,00										
A.9.6	Provisión y colocación de Cinta Caminadora Doble	U	1,00										
A.9.7	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Sube y Baja Doble	U	1,00										
A.9.8	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Portico Triple Integrador	U	1,00										
A.9.9	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Mangrullo Dos Torres	U	1,00										
A.9.10	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Guui	U	1,00										
A.9.11	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Trepador Curvo Mediano	U	1,00										
A.9.12	Basureros Metalicos	U	21,00										
A.9.13	Cartel Nombre de la Plaza	U	2,00										
A.9.14	Paso de Nivel Peatonal/ Senda Peatonal	m3	35,00										
A.9.15	Reductor de Velocidad	ml	35,00										
A.9.16	Pergola	U	11,00										
A.9.17	Sector Skate	Gl	1,00										
B	**Limpieza de Obra**												
B.1	Limpieza de Obra Periodica y Final.	Gl	1,00										
TOTAL	**TOTAL DE RUBROS**												

Avance mensual en %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avance mensual acumulado en %	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Inversión mensual	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Inversión mensual acumulada	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**